



Es läuft etwas auf der Baumannsmatte

Sogar am Jugendfest waren die Projekte des Alterszentrums ein Thema: "S Altersheim zieht gli / ines Pfahlbau-Dörfli i" stand als Spruch hoch oben an der Aavorstadt.

Die Arbeiten auf der Baumannsmatte schreiten nämlich offensichtlich zügig voran. Dank des trockenen Wetters - nach dem nassen und kalten Frühling und Vorsommer eine willkommene Entwicklung - gab es keine nennenswerten Probleme mehr mit dem Untergrund. Unzählige Schrauben stecken bereits im Boden als Basis für die Metallträger, auf denen später die Bauten montiert werden. Für die Bewohnerzimmer werden immer noch Schrauben ins Erdreich gedreht. Etwa 1400 Stück sind es im Ganzen.





Laufende und nächste Arbeiten

Bereits ist ein Teil des Bodens des künftigen Hauptgebäudes betoniert (Küche und Technik) und mit Werkleitungen bestückt (s. oben).

Während in Lenzburg das Areal weiter vorbereitet wird, erstellen Mitarbeiter der Firma ERNE in Stein die einzelnen Gebäudeteile. Untenstehend ein Blick in den künftigen Speisesaal (Foto ERNE AG):



Die Montage der Gebäude des Provisoriums erfolgt laut ERNE AG wie folgt:

- | | |
|---------------|--|
| 19. Juli | Installation Autokran |
| 22. Juli | Anlieferung und Montage der Module von Cafeteria, Mehrzwecksaal und Speisesaal |
| 23.+ 24. Juli | Anlieferung und Montage von Korridor und Küche |
| 25. Juli | Anlieferung und Montage des Bürogebäudes |
| 26. Juli | Anlieferung und Montage der Wäscherei |
| 19.-23. Aug. | Anlieferung und Montage der 34 Module und der zugehörigen Elemente des Bettentraktes 3 |
| 2.-6. Sept. | Montage des Bettentraktes 2 |
| 16.-20. Sept. | Montage des Bettentraktes 1 |

Zwischen den Anlieferungen und Montagen der Gebäudeteile finden jeweils Arbeiten an den Dächern sowie im Innern der Gebäude mit Haustechnikinstallationen statt.

Weiterer Terminplan:

20. Oktober 2013

21. - 25. Oktober 2013

24. Oktober 2013

Ab November 2013

9. November 2013

Ab April 2014

I. Quartal 2016

Abschiedsfeier am Mühleweg 10 mit Gottesdienst und Apéro riche

Umzug des Pflegeheims vom Mühleweg 10 ins Provisorium

Umzug der Bewohnerinnen und Bewohner

Rückbau des Pflegeheims Mühleweg 10 und des Wohngebäudes Mühleweg 12

Tag der offenen Tür im Provisorium: Führungen, Speis und Trank, Unterhaltung

Beginn der effektiven Bauarbeiten für den Ersatzneubau Pflegeheim "Ottimofiore"

Bezug des neuen Pflegeheims

Heidi Berner
Verwaltungsrats-Präsidentin

Alterszentrum Obere Mühle AG
Mühleweg 10 • 5600 Lenzburg
Tel. 062 885 33 00 • Fax 062 885 33 01
info@obere-muehle.ch • www.obere-muehle.ch